



# COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

**DETERMINAZIONE DI:**

IMPEGNO

DIRIGENZIALE

NE 5  
DEL 10/12/2013

Trasmessa all'Ufficio Segreteria in data 10-12-2013 Prot. 137 (U.T.C.)

Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il **Visto** in data 10/12/2013

e registrata al nr. 28/2013

Restituita con il **Visto** in data \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
*Carmela Ciccarelli*

**OGGETTO:** PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE  
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE  
APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI

Il Responsabile del Servizio



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA INANZIARIA**

Intervento	Stanziamiento	
	Impegni già assunti	
	Somma disponibile	

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA  
ATTESTA**

Che la presente determinazione è stata registrata in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 (quindici) Giorni consecutivi decorrenti dalla predetta data

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria  
*Aniello Marsilio*



COMUNE DI SUCCIVO  
Provincia di Caserta

AREA TECNICA-LL.PP. ED URBANISTICA

(Decreto Sindacale n° 40 del 04/10/2012 e decreto di proroga n° 12 del 24/04/2013)

**DETERMINA DIRIGENZIALE N° 5 DEL 10/12/2013**

**OGGETTO: Progetto di riqualificazione, adeguamento e sostituzione degli impianti di pubblica illuminazione stradale- Approvazione Stato Finale lavori**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO**

- Che con delibera di Giunta Comunale n° 111 del 20/09/2007 si approvava il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di "Ammodernamento e sistemazione pubblica illuminazione", redatto dall'arch. Mariagrazia Napolitano, dell'importo complessivo di € 540.674,00 ,(CUP: J78F07000080002, di cui € 432.826,60 a base di appalto ( € 420.220,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 12.606,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), con il quadro economico di seguito riportato:

✓ A1-Importo lavori soggetto a ribasso	€ 420.220,00
✓ A2-Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso(3%)	€ 12.606,60
✓ <b>A1+A2 Totale importo lavori a base di gara</b>	<b>€ 432.826,60</b>
✓ <b>Somme a disposizione</b>	
✓ B1 Iva sui lavori (10%)	€ 43.282,66
✓ B2 Spese generali di pubblicazione	€ 1.372,00
✓ B3 Spese tecniche (20%)	€ 42.022,00
✓ B4 Iva su spese tecniche(20%)	€ 6.925,23
✓ B5 Fondo incentivante (2%) ex art.18 L.109/00	€ 8.656,53
✓ B6 Imprevisti	€ 5.588,98
✓ Totale somme a disposizione	€ 107.847,40
✓ Totale generale A+B	€ 540.674,00
- Che detti lavori sono finanziati mediante l'assunzione del mutuo con la Cassa DD.PP. pos. n 4511823, assistito dal contributo regionale del 5% annuo concesso dalla regione Campania ai sensi della legge n 51/+-78
- Che con Determinazioni Dirigenziali n° 12 del 20/04/2009 e n° 15 del 06/05/2009, si procedeva all'indizione della gara di appalto dei lavori mediante pubblico incanto-contratto da stipulare a misura, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del CODICE con la procedura ex art.3, comma 37 e art. 55, commi 5 e 6 del Codice e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del D.lgs n° 163/2006;
- Che con determina Dirigenziale n° 21 del 20/07/2009 si approvava il verbale di aggiudicazione di gara e i lavori venivano aggiudicati provvisoriamente alla ditta NEWTEK soc.coop., con sede in Venticano (AV) e successivamente con determina dirigenziale n° 26 del 19, 10, 2009 venivano aggiudicati definitivamente alla suddetta Impresa.
- Che con contratto repertorio n° 31 del 26/10/2009, registrato all'Agenzia delle Entrate di Aversa al n° 809 Serie I in data 27/10/2009, il Comune concedeva al sig. Colantuoni Raffaele. in qualità di legale rappresentante dell'Impresa "NEWTEK Società Cooperativa", con sede in Venticano (AV) via Contrada Cuorno n° 40, aggiudicataria dei lavori in oggetto, i lavori di che trattasi, per l'importo netto di € 403.044,09 avendo offerto un ribasso del 4.087%,), oltre € 12.606,60 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.



- Dato atto che i lavori sono stati consegnati in data 09/11/2009 e sono stati regolarmente ultimati in data 11/07/2013, come da verbale in pari data, nel pieno rispetto del termine utile contrattuale regolarmente prorogato come risulta dai relativi verbali in atti;
- Visto che il direttore dei lavori arch. Napolitano Mariagrazia ha redatto gli atti contabili relativa allo stato finale dei lavori, di cui all'allegato elenco consegnati a questo Ente in data 27/09/2013, protocollo n° 5822, controfirmati per accettazione e senza riserva dalla suindicata ditta esecutrice, dai quali risulta che l'ammontare complessivo finale dei lavori eseguiti è di € 421.249,57 oltre Iva;
- Che durante l'esecuzione delle opere furono eseguiti lavori in economia per un ammontare lordo di € 5.588,98, così come riportato nella relazione sul conto finale a firma del D.L arch. Napolitano Maria Grazia, prot. n° 5822 del 27/09/2013
- Visto, altresì, che in data 25/09/2013 è stato redatto e firmato dal predetto direttore dei lavori il certificato di regolare esecuzione in sostituzione dell'atto di collaudo il quale, ai sensi ed effetti del combinato disposto dell'art. 141,3 c. D.lgs n° 163/2006 e art. 237 del D.P.R. n° 207/2010, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi al 24/09/2015, dando atto a tal proposito che nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.
- Verificato che in corso d'opera alla predetta ditta appaltatrice sono stati corrisposti n 3 certificati di pagamento per un ammontare netto complessivo di € 413.572.44-determinando quindi un residuo credito a suo favore di € 5.561.01, come si evince dal certificato di pagamento n° 4 del 20/09/2013 e relazione sul conto finale redatti e firmati dal D.L. arch. Napolitano Mariagrazia ;
- Visto lo Statuto Comunale
- Visto il regolamento di contabilità comunale

#### DETERMINA

1. Di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di "Riqualificazione, adeguamento e sostituzione degli impianti di pubblica illuminazione", redatti e firmati dal D.L. arch. Napolitano Mariagrazia comprendete gli elaborati di cui all'allegato elenco del 27/09/2013, prot. n° 5822 a firma del D.L., nonché le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, eseguiti dalla ditta "NEWTEK Società Coop. da Venticano (AV) per l'importo di € 421.249.57 oltre Iva, giusto contratto rep. n° 31/2009 in premessa citato
2. Di precisare che detto certificato di regolare esecuzione lavori, in atti depositato, redatto e firmato dal D.L. arch. Maria Grazia Napolitano, nonché controfirmato dalla ditta appaltatrice e dal responsabile del procedimento ai sensi ed effetti del combinato disposto dell'art. 141,3 c.-D. Lgs. n° 163/2006 e art. 237 DPR n° 207/2010 ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due anni dalla succitata data di emissione, quindi il 24/09/2015, dando atto a tal proposito che, nell'arco di tale periodo, l'appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi dell'art. 229, 3° comma del citato DPR
3. Di provvedere alla liquidazione del saldo all'Impresa pari a € 5.561,01 oltre Iva al 10° con successivo atto del responsabile del servizio a presentazione fattura e ad avvenuta acquisizione della regolarità del D.U.R.C. da parte di questo Ente

Il responsabile dell'Area Tecnica  
Arch. Raffaele Bonanno

